

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣政府 函

893

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號
承辦人：技佐 鄭文濤
電話：082-312876
電子信箱：downpour0634@mail.kinmen.gov.tw

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國110年1月12日

發文字號：府建管字第1100003021號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1100107現地會勘簽到單及會勘紀錄

主旨：檢送本府110年1月7日辦理「金城鎮祥豐段22地號新建工程（建造執照編號：（106）府建造字第06347號）施工情形現地會勘」紀錄乙份，請查照。



正本：萬事利建設股份有限公司、廖明隆建築師事務所、銘倫營造股份有限公司、福建金門馬祖地區建築師公會





副本：本府建設處

縣長楊鎮浯

本案依分層負責規定授權業務主管決行

金門縣政府會勘紀錄

- 一、會勘事由：金城鎮祥豐段 22 地號新建工程（建造執照編號：
（106）府建造字第 06347 號）施工情形現地會勘
- 二、會勘時間：110 年 1 月 7 日（星期五）上午 8 時 10 分
- 三、會議地點：金城鎮祥豐段 22 地號
- 四、主持人： 記錄：
- 五、出席者：

萬事利建設股份有限公司	
廖明隆建築師事務所	
銘倫營造股份有限公司	
福建金門馬祖地區建築師公會	

六、會勘結果：

- (一) 本案新建工程開挖緊臨地界，且分別緊鄰樓高 10 樓及 5 樓鄰房，基地高程相對於鄰房亦屬較低位置。現況工程於鄰近鄰房側已完成鋼軌樁安裝，進行開挖寬度 40 公分側牆，其開挖後至牆體澆置完成並達到設計強度前，恐造成鄰房之側向土壓變化，進而衍生結構安全之疑慮。
- (二) 經現地會勘本工程因整地及部分寬度 40 公分側牆開挖，其垂直深度大於 1.5 公尺以上，爰請承造人儘速研擬安全支撐及相關配套措施，經承造人之專任工程人員確認，並提送變更施工計畫書報本府備查。

七、散會：上午 8 時 45 分。

